

平成29年10月30日

(担当部局：行政管理部・建設部)

公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会資料




2 工事監理の報告について【9月】

工事監理内容の凡例（別紙工事監理資料の色付けは以下の項目を示す）

【工事関連書類】

	～	工事進捗状況・工程
	～	施工計画書
	～	施工図
	～	材料承諾
	～	各打合せ

【工事施工】

	～	工事関連書類に基づき材料確認
	～	その他現地等立会
	～	工事施工者の自社検査の確認及び監理者の検査 監理者による段階確認・中間確認検査・中間技術検査・完成検査

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書

2017 年 9 月

日建設計

周南市長 殿

Job No.O120135D

2017年 9月 30日

(監理報告期間 2017年 9月 1日～ 2017年 9月 30日)

1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税込)			
工 事 場 所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区 分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構 造・階 数	SRC、RC、S 造、一、+ 6、P 4 棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケン 特定建設共同企業体	6,438,669,480	40.8
延 床 面 積	20,421.22 m ²	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業 特定建設共同企業体	1,215,000,000	7.8
工 期	2016/7/20 ~ 2019/3/15 (32 ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カナダ温調設備・ 三保設備特定建設共同企業体	1,749,600,000	7.9
請 負 代 金 額	9,403,269,480 円 (税込)				
確認済証番号 (建築物)	H28計認建築周南市建00001号				
確認済証番号 (工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況)					
9/2 CPH棟2階コンクリート打設完了、ECP 1階取付着手					
9/7 4階鉄筋工事着手、9/8 AW建具取付着手					
9/28 3階(4工区)コンクリート打設完了					
9/30 現在、庁舎棟4階配筋型枠工事中、1・2階耐火被覆、ALC、設備配管工事中					
(工程進捗) 基本工程に対して10日遅れで進捗しています。					
(近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		9,403,269,480	30.4

4.工事現況写真 (2017年 9月 30日撮影)



5. 施工図等および材料・機器等の検計・承認

9月1日	・消音L,BOX納入仕様書検討 ・外調機、加湿器、小型送風機、庁舎棟エアコン納入仕様書確認	9月15日	・消音L,BOX納入仕様書確認
9月4日	・5階梁スリーブ図、2階空調施工図、4階床計装打込み配管施工図確認 ・CHP棟エアコン納入仕様書確認	9月20日	・3階空調施工図、ハロン消火納入仕様書検討
9月5日	・防水施工計画書検討	9月21日	・6階躯体図修正部分確認及びWC詳細図検討 ・CPH棟 2階AW施工図及び SD 2FAW取合部検討
9月6日	・5階、6階躯体施工図確認 ・2階AW製作図確認	9月22日	・5階床スリーブ図、計装打込み配管施工図確認 ・ホップ-2,全熱交換器納入仕様書検討
9月13日	・2階 鋼製建具製作図検討 2階シャッター製作図検討 ・RFトップライト施工図検討	9月26日	・EXP.J金物施工図検討
9月14日	・2階シャッター、鋼製建具製作図検討図チェックバック ・トップライト施工図(4階、6階)確認及びRF施工図検討 ・1階SD/22製作図確認	9月28日	・EXP.J金物、スライディングウォール施工図検討 ・AW3F製作図検討
		9月29日	・ブラインド施工計画書検討・返却 ・免震階用機器材料検収確認

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

9月1日	・CHP棟(2-2工区)3F梁、床スリーブ確認	9月13日	・3階柱配筋 4工区 施工状況確認
9月5日	・4F梁床配筋 1-1工区 段階確認立会 ・4F梁床配筋 1-1工区 中間検査立会	9月14日	・電気 免震階、1階施工状況確認
9月6日	・庁舎棟床(4-1,2工区)スリーブ確認、中間検査立会 ・鉄骨2節製品検査立会	9月21日	・4F梁床配筋 3工区 段階確認立会
9月7日	・階段1製品検査立会 於:福岡県(横森製作所)	9月27日	・4F 梁床配筋 4工区 段階確認立会 ・4階床(3,4工区)スリーブ、計装打込み配管確認、検査監検査立会
9月12日	・4階柱配筋 1工区段階確認立会 ・4階柱配筋 1工区 中間検査立会		・5階床(1工区)スリーブ確認
		9月28日	・5F 梁床配筋 1-2工区 段階確認立会

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

9月1日	・第13回総合定例会議 ・建築、電気、機械分科会 ・別途工事打合せ	9月15日	・第12回定例会議 ・建築、電気、機械分科会 ・別途工事分科会
9月12日	・送水口位置について打合せ	9月29日	・サイン関係打合せ
9月14日	・トップライトシステム打合せ		

8. 調整その他

9月22日	監理レビュー(中期)実施 NS:林(建築)、相原(電気)、高山(機械)		
-------	--	--	--

全体工程表

発注者：周南市
 設計監理：株式会社日建設
 建築主体工事：五洋建設・洋林建設・ふーが特定建設工事共同企業体
 電気設備工事：カテック・山一電設・田熊工業特定建設工事共同企業体
 機械設備工事：朝日工業社・カワ 温調設備・三保設備特定建設工事共同企業体

契約工期：2016年7月20日～2019年3月15日

