

平成29年12月18日


(担当部局：行政管理部・建設部)

公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会資料




## 4 工事監理の報告について【11月】

工事監理内容の凡例（別紙工事監理資料の色付けは以下の項目を示す）

### 【工事関連書類】

	～	工事進捗状況・工程
	～	施工計画書
	～	施工図
	～	材料承諾
	～	各打合せ

### 【工事施工】

	～	工事関連書類に基づき材料確認
	～	その他現地等立会
	～	工事施工者の自社検査の確認及び監理者の検査 監理者による段階確認・中間確認検査・中間技術検査・完成検査

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書

2017 年 11 月

日建設計

周南市長 殿

Job No.O120135D

2017年11月30日

(監理報告期間 2017年11月1日～2017年11月30日)

1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税込)			
工事場所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構造・階数	SRC、RC、S造、一、+6、P 4棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケン 特定建設共同企業体	6,438,669,480	51.6
延床面積	20,421.22 m <sup>2</sup>	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業 特定建設共同企業体	1,215,000,000	28.8
工期	2016/7/20～2019/3/15 (32ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カナダ温調設備・ 三保設備特定建設共同企業体	1,749,600,000	30.6
請負代金額	9,403,269,480円 (税込)				
確認済証番号 (建築物)	H28計認建築周南市建00001号				
確認済証番号 (工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況) 11/18 クローラークレーン1号機 解体 GPH棟:11/6 AS防水、8日 2階SD工事着手、18日 内装壁ボード貼り着手 倉庫棟:11/9 1階床コンクリート打設、20日 1工区掘削工事着手 庁舎棟:11/11 2階LGS壁着手、14日 3階外周AW取付着手 11/30現在、議場屋根鉄骨、5階耐火被覆、2階LGS、3階設備配管配線工事中 (工程進捗) 基本工程に対して7日遅れで進捗しています。 (近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		9,403,269,480	44.7

4.工事現況写真 (2017年11月30日撮影)



5. 施工図等および材料・機器等の検・承認

11月1日	・議場机検討図作成 ・リターンスリット、床吹出しガラリ施工図検討	11月15日	・シャワーユニットおよびWCフース施工図検討 ・EXP.J金物及び3FSD、便所リターンスリット金物施工図確認
	・外調機、ファンフィルターユニット、送風機(4,5F)消火栓類納入仕様書確認	10月16日	・議場机検討案作成 ・シャワーユニット施工図確認 ・5F SD及びバルコニー立上り部天端アルミプレート金物図検討
11月2日	4階ダクト、配管施工図確認	11月17日	金属屋根詳細打合せ
11月7日	・手摺、床吹出しガラリ、風除室マット枠、軒先クリップ金網施工図検討 ・5F、6F AW 施工図検討	11月28日	議場屋根及び5FAW施工図確認
11月8日	議場机椅子詳細検討及びEXP.金物詳細検討	11月30日	・スロープ手摺、光庭梁型パネル、階段—4手摺 施工図検討 ・2・3階吹き抜け手摺、階段-5手摺、1階執務室-3 C.BOX、受水槽室安全柵施工図確認
11月9日	・EV周囲ガラス5F施工図検討返却 ・RF議場屋根施工図検討		・鉄骨工事関係書類審査
11月10日	・議場システム仕様書確認		・EV廻り及び1F執務室-3ガラス建具施工計画書検討
	・1～3階便所詳細図検討		
10月20日	CPH棟:2F AW及び庁舎棟:4FAW施工図確認		

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

11月1日	・現場施工状況確認:RF 3工区梁床配筋 ・6F床、梁(3工区)スリーブ確認	11月15日	CPH棟柱型:RC化小幅板コンクリート部及び議場鉄骨他現場施工状況確認
11月2日	6F床(3工区)段階確認立会	11月16日	電気設備現場施工進捗状況確認
11月6日	受変電設備キュービクル製品検査	11月24日	・1階北側小部屋軽鉄間仕切壁内配管課内検査立会 ・1階北側小部屋天井内施工、給水管水圧テスト確認
11月7日	発電機設備発電機製品検査	11月28日	壁RC化小幅板部及び議場屋根鉄骨溶接部他施工状況確認
11月8日	6F 4工区梁床配筋及び倉庫棟1F床配筋状況確認	11月30日	6階議場上部屋根鉄骨、RC化小幅板仕上げ、鉄骨ブレース等施工状況確認
11月9日	・鉄骨3節電気室建方及び1FLGS壁防火タンパー部建築指導課の検査立会 ・鉄骨3節建方中間検査立会		

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

11月2日	・第15回総合定例会議 ・建築、電気、機械分科会	11月17日	・第14回定例会議 ・建築、電気、機械、サイン分科会
11月9日	周南市建築課と2期サイン及び2期外構について現地にて打合せ	11月22日	議場家具マイクユニット見本他打合せ
11月10日	計装工事業者打合せ	11月30日	議場システム設備メーカー打合せ

8. 調整その他

11月8日	建築指導課へ工程・監理報告書提出(3節鉄骨建方、1階防火区画FD)		
11月11日	市長現場視察		
11月21日	議会関係者現場視察		

# 全体工程表

発注者：周南市  
 設計監理：株式会社日建設  
 建築主体工事：五洋建設・洋林建設・ふーが特定建設工事共同企業体  
 電気設備工事：カテック・山一電設・田熊工業特定建設工事共同企業体  
 機械設備工事：朝日工業社・カワ 温調設備・三保設備特定建設工事共同企業体

契約工期：2016年7月20日～2019年3月15日

