

2 工事監理の報告について【12月】

工事監理内容の凡例（別紙工事監理資料の色付けは以下の項目を示す）

【工事関連書類】

	～	工事進捗状況・工程
	～	施工計画書
	～	施工図
	～	材料承諾
	～	各打合せ

【工事施工】

	～	工事関連書類に基づき材料確認
	～	その他現地等立会
	～	工事施工者の自社検査の確認及び監理者の検査 監理者による段階確認・中間確認検査・中間技術検査・完成検査

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書

2017 年 12 月

日建設計

周南市長 殿

Job No.O120135D

2017年12月31日

(監理報告期間 2017年12月1日～2017年12月31日)

1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税込)			
工 事 場 所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区 分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構 造・階 数	SRC、RC、S 造、一、+ 6、P 4 棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケン 特定建設共同企業体	6,438,669,480	59.6
延 床 面 積	20,421.22 m ²	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業 特定建設共同企業体	1,215,000,000	44.5
工 期	2016/7/20 ~ 2019/3/15 (32 ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カナダ温調設備・ 三保設備特定建設共同企業体	1,749,600,000	43.6
請 負 代 金 額	9,403,269,480 円 (税込)				
確認済証番号 (建築物)	H28計認建築周南市建00001号				
確認済証番号 (工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況)					
倉庫棟:12/14 掘削工事完了、12/29 基礎コンクリート打設完了					
CPH棟:12/28 GB取付完了、12/30現在 1.2FLGS壁下地及び配管配線等工事中					
庁舎棟:12/11 議場屋根工事着手、16日5階耐火被覆工事完了、12/26 RF南工区防水工事完了					
12/30現在、議場屋根工事、軒裏軽鉄下地工事、4階LGS、5階設備配管配線工事中					
(工程進捗) 基本工程に対して7日遅れで進捗しています。					
(近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		9,403,269,480	54.7

4.工事現況写真 (2017年12月30日撮影)



5. 施工図等および材料・機器等の検・承認

12月1日	鉄骨中間技術検査書類事前確認	12月20日	・駐車場ファン納入仕様書確認	
12月5日	金属工事及び屋根施工図検討	・ハロン消火施工図確認 ・倉庫棟 地中梁、1階床スリーブ図確認 12月21日 ・4階、5階SD及び議場机椅子施工図検討 ・倉庫棟:1階及び2階躯体図検討 ・2階手摺、CPH棟:GB枠下水切り施工図確認 12月22日 RFタラップ、6Fスチール庇施工図確認 12月22日 CPH棟:SW膳板間仕切り壁端部見切り金物施工図確認 12月26日 ・4階、5階SD施工図確認 ・アルミ笠木施工図確認		
12月6日	RF電気室キュービクル鉄骨架台検討			
12月6日	・EXP.金物詳細検討			
	・自動制御機器、中央監視盤納入仕様書確認			
12月13日	・EV周囲ガラス5F施工図検討 ・RF議場屋根施工図検討			
12月14日	・庁舎棟: ECP下見板張り部アルミパネル施工図確認 ・庁舎棟: 3~5階軒天クリンプ金網施工図確認 ・CPH棟 2階: ECP及び廊下手摺施工図確認			
12月20日	外構: 駐輪場、掲示板RC躯体図検討			
			12月27日	自動制御盤納入仕様書確認

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

12月1日	1階LGS天井及び内計装配管中間検査立会	12月20日	3階北側間仕切内計装配管 中間検査立会
12月5日	・鉄骨工事中間技術検査の建築課課内確認に立会 ・中間技術検査(鉄骨工事)検査監検査に立会	12月21日	照明制御盤製品検査
12月6日	・議場鉄骨建方及び1F・2F 防火区画部FD取付け状況の建築指導課検査立会 ・倉庫棟1F床配筋状況確認	12月22日	・5階耐火被覆段階確認に立会 ・倉庫棟:3工区基礎配筋施工状況確認
12月7日	直流電源装置製品検査	12月26日	・自動火災報知設備製品検査 4階LGS壁下地及び2階南工区LGS天井下地段階確認に立会
12月14日	4階 耐火被覆段階確認立会	12月27日	倉庫棟地中梁(3工区)スリーブ確認
12月15日	・倉庫棟1工区基礎梁配筋施工状況確認 ・庁舎棟:3階北工区LGS壁下地段階確認に立会		

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

12月1日	・第16回総合定例会議 ・建築、電気、機械分科会 ・サイン分科会	12月20日	電気設計者、別途工事打合せ
12月15日	・第15回定例会議 ・建築、電気、機械、サイン分科会	12月27日	・サイン分科会 ・別途工事映像音響システム打合せ

8. 調整その他

12月3日	市民見学会		
-------	-------	--	--

全体工程表

発注者：周南市
 設計監理：株式会社日建設
 建築主体工事：五洋建設・洋林建設・J1-カ特定建設工事共同企業体
 電気設備工事：カテック・山一電設・田熊工業特定建設工事共同企業体
 機械設備工事：朝日工業社・カワ 温調設備・三保設備特定建設工事共同企業体

契約工期：2016年7月20日～2019年3月15日

