

3 新庁舎 2 期工事の完成期日について

解体工事中に設計図書に記載のないもの(仕上げ材等。詳細は以下)が出てきたため、その撤去に余分の日数がかかることから、工期を延長する必要が生じました。

1 2 期工事の作業手順

解体工事	シビックプラットホーム建設部分(東本館、本館一部)を先行解体する 他の部分は、シビックプラットホーム建設と並行して解体を行う解体作業手順 1. 設備機器の撤去 2. <u>内部仕上げ材等の撤去(設計図書に記載のないものが発覚)</u> <u>※すべて、撤去・分別解体が必要</u> 3. アスベスト保温材の撤去(床下、天井内にあるもの) 4. 躯体解体
シビックプラットホーム建設	先行解体のあと、杭工事に着手、建設工事を行う
外構工事	残りの部分(本館残り、西本館)を解体した後、外構工事を行う

2 設計図書に記載のないもの(先行解体部分において)

① 本館執務室2階と3階部分の床下にもみ殻が敷き詰められていた (写真① P12、P13) 手作業にて撤去 数量は、≒700㎡
② 本館において、仕上材の重複(過去に既存仕上げ材を残しての改修工事)があった (写真② 本館 P14) 数量は、≒600㎡

3 工程表

契約工期：平成 31 年 3 月 15 日まで

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
計画	解体	←————→									
工程	建設	←————→									
変更	解体	←————→									
工程	建設	←————→									
	(見込み)	←————→									
		完成期日 未定									



本館 3階 財政課 床下粗殻 (先行解体部分)



本館 2階 企画課 床下粗殻 (先行解体部分)



本館2階 第二応接室 床下撤去後粗穀確認 (先行解体部分)




本館2階 市長室 床下撤去後粗穀確認 (先行解体部分)



本館3階 防災会議室 床フローリング+フローリング 床下靱殻 (先行解体部分)



本館2階 副市長室 床カーペット+長尺シート+ベニア+フローリング 床下靱殻 (先行解体部分)



書庫棟2階 印刷室 Pタイル+Pタイル



書庫棟2階 印刷室 Pタイル1層目撤去後



西本館 2階 正副議長室 床カーペット+フローリング+フローリング 床下柵殻



西本館 3階 議員会議室 床カーペット+長尺シート+ベニア+フローリング 床下柵殻