




3 工事監理の報告について【3月】

工事監理内容の凡例（別紙工事監理資料の色付けは以下の項目を示す）

【工事関連書類】

- | | | |
|---|---|-----------|
|  | ～ | 工事進捗状況・工程 |
|  | ～ | 施工計画書 |
|  | ～ | 施工図 |
|  | ～ | 材料承諾 |
|  | ～ | 各打合せ |

【工事施工】

- | | | |
|---|---|--|
|  | ～ | 工事関連書類に基づき材料確認 |
|  | ～ | その他現地等立会 |
|  | ～ | 工事施工者の自社検査の確認及び監理者の検査
監理者による段階確認・中間確認検査・中間技術検査・完成検査 |



more than creative

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書 (抜粋)

2017 年 3 月

日建設計

監理報告書

nikken.jp

more than creative

新庁舎建設工事

周南市長 殿

Job No.O120135D

2017年 3月 31日

(監理報告期間 2017年 3月 1日～ 2017年 3月 31日)

1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税抜)			
工事場所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構造・階数	SRC, RC, S造、一、+6、P 4棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケン特定建設共同	5,960,000,000	15.9
延床面積	20,421.22 m ²	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業特定建設共同企業	1,125,000,000	0.4
工期	2016/7/20～2019/3/15 (32ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カネダ温調設備・三保設備特定建設	1,620,000,000	0.1
請負代金額	9,401,400,000円 (税込)				
確認済証番号(建築物)	H28計認建築周南市建00001号				
確認済証番号(工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況)					
3/13 免震BPL据付開始					
3/22 免震階床コンクリート打設完了					
3/30 免震装置据付完了					
3/30 免震階外周壁コンクリート打設完了					
(工程進捗) 基本工程に対して概ね遅れ無く進捗しています。					
(近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		8,705,000,000	11.0

4.工事現況写真(2017年3月31日撮影)



5. 施工図等および材料・機器等の検討・承認

3月2日 ・0節鉄骨製作図検討、WC/バリアフリー関係詳細検討
 3月3日 ・鉄骨0節製作図検討図返却
 3月6日 ・免震階ダクト、配管施工図確認

・免震継手納入仕様書検討

3月7日 ・免震階自動制御打込み配管施工図 施工要領書確認
 3月9日 ・2階平面詳細図検討
 3月14日 ・1階躯体図検討
 ・鉄骨0節施工図検討、確認

3月16日 ・免震ピット内配管仕様の検討

・1階躯体図(見上げ)検討、返却
 ・鉄骨階段-1モックアップ詳細検討

・免震装置用BPL下グラウト充填チェックリスト確認

3月17日 ・雨水濾過装置納入仕様書確認

3月22日 ・鉄骨1節製作図検討

・ピットスラブ計装打込み配管施工図 同施工要領書検討

・免震階床スリーブ図、雨水濾過装置納入仕様書承諾

3月23日 ・鉄骨1節製作図検討

・防水仕様検討

3月29日 ・Exp. J金物詳細検討

3月30日 ・4階耐火書庫、5階書庫-2,3,4、3階技術者更衣室
 廻り間仕切り変更検討

3月31日 ・免震階ALC施工図検討

・EXP. J詳細検討

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

3月8日 ・階段-1モックアップ施工状況及び振動計測立会

3月23日 ・免震装置用BPL下グラウト充填施工状況確認

3月9日 ・免震階2・3工区床スラブ配筋 中間確認検査に立会

3月31日 ・CPH棟6A工区基礎配筋 中間確認検査に立会

3月14日 ・免震階床 1、4工区配筋 中間確認検査に立会

・鉄骨0節(2回目)製品検査 中間確認検査に立会
 於:山陽製作所

3月15日 ・免震階床 5工区配筋 中間確認検査に立会

3月17日 ・6工区壁スリーブ検査

3月22日 ・倉庫棟基礎・キャンチスラブ配筋施工状況確認

・鉄骨0節(1回目)製品 中間確認検査に立会

於:山陽製作所

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

3月3日 ・第7回総合定例会議

3月17日 ・第7回定例会議

・建築、電気、機械の各分科会

・建築、電気、機械の各分科会

3月8日 ・階段詳細について協議

3月15日 ・BPL下グラウトモルタル充填協議

・免震階メンテ通路について打合せ

・階段モックアップ詳細協議

8. 調整その他

3月30日 ・平成28年度末監理委託業務検査受験

工 事 名 : 新庁舎建設建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事

発 注 者 : 周南市
 設 計 監 理 : 株式会社日建設計
 建 築 主 体 工 事 : 五洋建設・洋林建設・フナカ特定建設工事共同企業体
 電 気 設 備 工 事 : サツマ・山一電設・田原工業特定建設工事共同企業体
 機 械 設 備 工 事 : 朝日工業社・おゆ 温調設備・三保設備特定建設工事共同企業体

全 体 工 程 表

契 約 工 期 : 2016年7月20日~2019年3月15日

