








### 3 工事監理の報告について【11月～12月】

工事監理内容の凡例（別紙工事監理資料の色付けは以下の項目を示す）

#### 【工事関連書類】

	～	工事進捗状況・工程
	～	施工計画書
	～	施工図
	～	材料承諾
	～	各打合せ

#### 【工事施工】

	～	工事関連書類に基づき材料確認
	～	その他現地等立会
	～	工事施工者の自社検査の確認及び監理者の検査 監理者による段階確認・中間確認検査・中間技術検査・完成検査



*more than creative*

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書 (抜粋)

2016 年 11 月

日建設計

---

No. 4

新庁舎建設工事

周南市長 殿

Job No.O120135D

2016年11月30日

(監理報告期間 2016年11月1日～2016年11月30日)



1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税抜)			
工事場所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構造・階数	SRC、RC、S造、一、+6、P 4棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケン特定建設共同	5,960,000,000	6.5
延床面積	20,421.22 m <sup>2</sup>	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業特定建設共同企業	1,125,000,000	0.0
工期	2016/7/20～2019/3/15 (32ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カナダ温調設備・三保設備特定建設	1,620,000,000	0.0
請負代金額	9,401,400,000円 (税込)				
確認済証番号 (建築物)	H28計認建築周南市建00001号				
確認済証番号 (工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況)					
11/22 山留工事着手					
11/29 場所打コンクリート網管杭工事完了					
11/30 現在、山留工事続行中					
(工程進捗) 基本工程に対して概ね3日遅れで進捗しています。					
(近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		8,705,000,000	4.5

4.工事現況写真(2016年11月30日撮影)



5. 施工図等および材料・機器等の検討・承認

11月9日	山留施工計画書検討し返却	11月25日	・地下躯体関係施工図検討・返却 ・雨水排水ルート検討
11月16日	1階免震躯体床スリット躯体検討	11月30日	・1階平面詳細CPHと庁舎棟取合い部検討
11月18日	スリーブ、インサート工事施工要領書確認		
11月24日	・庁舎棟基礎部躯体修正図確認・一部修正		
11月24日	・庁舎棟基礎部躯体修正図確認・一部修正		
	・土工事施工計画書・検討 返却		
	・ピット、配管ルート等検討		
11月25日	・倉庫棟基礎躯体図修正図確認 ・シビックプラットフォーム棟基礎躯体図修正図再検討		

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

11/ 2, 4, 9, 10, 18~18, 24, 25	場所打ちコンクリート鋼管杭 本杭の支持層、配筋、フレッシュコンクリート試験 に通宣立会	11月17日	レディミクストコンクリート(杭を除く躯体)試験立会 於: 徳山生コン
11/ 1, 3, 5, 7, 8 11, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 28	杭施工記録(建築JVからのメール送付分)通宣 確認		
11月16日	レディミクストコンクリート(杭を除く躯体)試験立会 於: コーウン産業		

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

11月4日	・第3回総合定例会議 ・建築、電気、機械の各分科会	11月18日	・第3回定例会議 ・建築、電気、機械の各分科会
11月9日	電気分科会	11月24日	・地下ピット躯体に関する建築設備調整打合せ ・配筋納まり詳細、躯体打継位置等打合せ
1月16日	・1階平面詳細検討図について打合せ ・ピット部配管レベル及びルートについて打合せ ・免震EXP、鉄骨階段等について打合せ		
11月17日	電気分科会		
11月18日	電気分科会		

8. 調整その他

11月4日	日建設計監理部による監理レビュー(初期) : NS監理部副代表、監理部長他で実施
11月20日	杭(№69)地中障害撤去



*more than creative*

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書 (抜粋)

2016 年 12 月

日建設計

---

No. 5



# 監理報告書

nikken.jp

more than creative

新庁舎建設工事

周南市長 殿

Job No.O120135D

2016年12月31日

(監理報告期間 2016年12月1日～2016年12月31日)

1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税抜)			
工事場所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構造・階数	SRC、RC、S造、一、+6、P 4棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケン特定建設共同	5,960,000,000	8.2
延床面積	20,421.22 m <sup>2</sup>	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業特定建設共同企業	1,125,000,000	0.2
工期	2016/7/20～2019/3/15 (32ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カナダ温調設備・三保設備特定建設	1,620,000,000	0.0
請負代金額	9,401,400,000円 (税込)				
確認済証番号(建築物)	H26計認建築周南市建00001号				
確認済証番号(工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況) 12/5 土工事着手 12/20 山留工事完了 12/22 捨てコンクリート工事(3A工区)着手 12/28 基礎配筋工事(3A工区)着手 (工程進捗) 基本工程に対して遅れ無く進捗しています。 (近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		8,705,000,000	5.6

## 4.工事現況写真(2016年12月28日撮影)



5. 施工図等および材料・機器等の検討・承認

12月1日	CPH棟～庁舎棟のセキュリティおよび防火区画検討	12月15日	・免震階(見上)確認
12月7日	・各種範囲図(防水・断熱・特殊床)確認 ・基礎・地中梁・ピット、免震階施工図検討	12月16日	・1階平面詳細図及び外構排水検討 ・免震階躯体図(見上図)確認
12月8日	・基礎・地中梁・ピット、免震階施工図確認	12月21日	・鉄骨製作図(一般図)検討・返却 ・濾過装置仕様書、ピット配管・ダクト施工図確認
	・鉄筋施工計画書(訂正版)確認 ・鉄骨工事製作要領書検討	12月22日	・圧接工事施工計画書確認
12月13日	コンクリート工事施工計画書検討		・1階床躯体図(見下図)検討・返却
12月14日	・鉄骨製作要領書検討・返却		・コンクリート施工計画書確認
	・1階タイル割り付け図チェックバック	12月28日	・超音波探傷検査要領書チェックバック ・型枠工事施工計画書確認
12月15日	1階平面詳細図(訂正図)チェック		

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

12月8日	・ピット部配管レベル及びルートについて打合せ ・掘削、山留施工状況確認	12月28日	・杭偏心について検討(3A工区・3工区)
12月13日	現場巡回：杭頭はつり、掘削、山留施工状況確認		
12月21日	・段階記録書確認：場所打ちコンクリート鋼管杭4、6A工区 ・現場にて段階確認に立会：掘削工事、砂利地帯 ・地中埋設配管状況確認		
12月28日	・段階確認に立会：捨てコンクリート及び杭頭筋溶接 ・段階記録書確認：場所打ちコンクリート鋼管杭1、6工区		

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

12月2日	・別途工事分科会 ・第4回総合定例会議 ・建築、電気、機械の各分科会	12月24日	・地下ピット躯体に関する建築設備調整打合せ ・配筋納まり詳細、躯体打継位置等打合せ
12月15日	・1階総合図、外構図、平面詳細図(修正)について打合せ		
12月16日	・第4回定例会議 ・建築、電気、機械の各分科会		
12月21日	・配筋納まり詳細協議 ・機械設備設計協議		

8. 調整その他

12月2日	展示・イベントサロン・市民サロン： ①可動掲示ボード設置 ②管理区画 他 打合せ		
12月28日	・EV意匠見直し検討案報告		