

平成29年7月10日

(担当部局：行政管理部・建設部)

公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会資料




3 工事監理の報告について【6月】

工事監理内容の凡例（別紙工事監理資料の色付けは以下の項目を示す）

【工事関連書類】

	～	工事進捗状況・工程
	～	施工計画書
	～	施工図
	～	材料承諾
	～	各打合せ

【工事施工】

	～	工事関連書類に基づき材料確認
	～	その他現地等立会
	～	工事施工者の自社検査の確認及び監理者の検査 監理者による段階確認・中間確認検査・中間技術検査・完成検査



more than creative

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書

2017 年 6 月

日建設計

監理報告書



more than creative

新庁舎建設工事

周南市長 殿

Job No.0120135D

2017年 6月 30日

(監理報告期間 2017年 6月 1日～ 2017年 6月 30日)

1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税抜)			
工事場所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構造・階数	SRC、RC、S造、一、+6、P 4棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケ ン特定建設共同企業体	5,960,000,000	26.7
延床面積	20,421.22 m ²	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業 特定建設共同企業体	1,125,000,000	0.6
工期	2016/7/20～2019/3/15 (32ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カナダ温調設備・ 三保設備特定建設共同企業体	1,620,000,000	1.2
請負代金額	9,401,400,000円 (税込)				
確認済証番号 (建築物)	H28計認建築周南市建00001号				
確認済証番号 (工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況)					
6/6 1工区配筋(柱)工事着手					
6/23 鉄骨1節建方(4工区)完了					
6/30 2F 1-1工区床コンクリート打設					
現在、1階鉄筋型枠工事中					
(工程進捗) 基本工程に対して5日遅れで進捗しています。					
(近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		8,705,000,000	18.6

4.工事現況写真 (2017年 6月 30日撮影)



5. 施工図等および材料・機器等の検計・承認

6月1日	・耐火被覆(半湿式ロックウール吹付)施工計画書検計 ・耐火コート(セラタイカ)施工計画書検計	6月15日	・1F AW施工図検計 ・鉄骨製品検査記録(1節)最終確認
6月5日	2階梁スリーブ 図確認	6月16日	・4F他トップライト施工図検計 ・1F SW・SD建具施工図検計 ・2階梁スリーブ施工図確認 ・EPS、CPS施工図協議
6月6日	2階梁スリーブ図、計装配管確認	6月19日	・3階梁スリーブ施工図検計
6月7日	・配筋納まり検討 ・1階SD(ガラスブロック)施工図検計	6月20日	階段-1、-2 仕上詳細検計
	・鉄骨耐火塗装、断熱材、グラスウール施工計画書検計	6月21日	除塩フィルターユニット、CAV、VAV納入仕様書検計
6月8日	・CPH棟手すり、ウッドデッキ廻り詳細検計 ・鉄骨製品中間検査報告書確認	6月28日	・1階AW建具詳細図検計協議 ・階段-1施工図詳細検計
6月9日	電気施工要領書(配線、ラック、埋設管工事)検計	6月29日	免震階 ALC施工図確認
6月14日	・授乳室内間仕切り壁・建具について検討 ・高所作業車設置場所検計 ・鉄骨中間検査報告書確認	6月30日	免震階 ALC施工計画書検計

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

6月1日	・周南市建築指導課による1節鉄骨建方工程検査に立会 ・1節鉄骨建方 中間検査に立会	6月22日	・現場施工状況確認
6月7日	・1F1工区柱 配筋施工状況確認	6月28日	・2階床1工区現場配筋施工状況確認
6月15日	・1F(1工区)柱配筋施工状況確認	6月29日	・2階床1工区配筋 段階確認立会 ・2F床 1工区-1配筋及び1節鉄骨建方完了 建築指導課工程検査 立会 ・2F床 1工区-1配筋、設備配管・スリーブ 中間検査 立会
6月21日	・1F(1工区)柱配筋 段階確認に立会 ・1F(1工区)柱配筋 中間検査に立会 鉄骨階段-4、-5製品検査立会 於:福岡県 横森製作所		

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

6月2日	・第10回総合定例会議 ・建築、電気、機械の各分科会 ・岐山通側歩道電力幹線引込と排水管レベルについて ・別途工事:市民ホール柱型に取付くディスプレイ等について	6月16日	・第10回定例会議 ・建築、電気、機械の各分科会
6月7日	屋上機器配置の件について	6月22日	電気設備分科会
		6月29日	電気設備分科会
		6月30日	別途工事:売店について

8. 調整その他

6月22日	内外装仕上げ説明会		
6月28日	周南市建築指導課へ工程届及び監理報告書提出(1階柱・2F床 配筋型枠、鉄骨建方完了)		

全体工程表

発注者：周南市
 設計監理：株式会社日建設
 建築主体工事：五洋建設・洋林建設・ふーが特定建設工事共同企業体
 電気設備工事：カテック・山一電設・田熊工業特定建設工事共同企業体
 機械設備工事：朝日工業社・カワ 温調設備・三保設備特定建設工事共同企業体

契約工期：2016年7月20日～2019年3月15日

