

平成29年9月19日

(担当部局：行政管理部・建設部)

公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会資料




2 工事監理の報告について【8月】

工事監理内容の凡例（別紙工事監理資料の色付けは以下の項目を示す）

【工事関連書類】

	～	工事進捗状況・工程
	～	施工計画書
	～	施工図
	～	材料承諾
	～	各打合せ

【工事施工】

	～	工事関連書類に基づき材料確認
	～	その他現地等立会
	～	工事施工者の自社検査の確認及び監理者の検査 監理者による段階確認・中間確認検査・中間技術検査・完成検査

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書

2017 年 8 月

日建設計

周南市長 殿

Job No.O120135D

2017年 8月 31日

(監理報告期間 2017年 8月 1日～ 2017年 8月 31日)

1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税込)			
工事場所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構造・階数	SRC、RC、S造、一、+6、P 4棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケン 特定建設共同企業体	6,438,669,480	37.0
延床面積	20,421.22 m ²	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業 特定建設共同企業体	1,215,000,000	2.0
工期	2016/7/20～2019/3/15 (32ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カナダ温調設備・ 三保設備特定建設共同企業体	1,749,600,000	3.4
請負代金額	9,403,269,480円 (税込)				
確認済証番号 (建築物)	H28計認建築周南市建00001号				
確認済証番号 (工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況)					
8/1 免震層ALC取付着手					
8/19 庁舎棟2階コンクリート打設完了					
8/31 現在、庁舎棟：鉄骨2階建方工事中、3階鉄筋型枠工事中、免震層ALC 耐火被覆工事中、CPH棟：2階鉄筋型枠工事中					
(工程進捗) 基本工程に対して10日遅れで進捗しています。					
(近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		9,403,269,480	26.2

4.工事現況写真 (2017年 8月 31日撮影)



5. 施工図等および材料・機器等の検計・承認

8月2日	・5F、6F躯体図検計	8月23日	・1階空調、MR1～5施工図確認
8月8日	・内装金属工事施工計画書検計		・小型ファン、汚水切替バルブ納入仕様書確認
	・2階・3階 ECP施工図確認		・ガラス工事、防水工事 施工計画書検計
8月9日	・塗床施工計画書検計		・塗床施工計画書確認
	・アルミ製建具施工図検計		・2階 AW製作図検計・返却
	・1.2階機械室施工図検計		・雨水排水施工計画書について打合せ
	・汚水切替バルブ、加湿器納入仕様書検計	8月24日	・免震階施工状況の確認
8月18日	・空冷ヒートポンプチラー納入仕様書確認	8月29日	・重量シャッター製作要領書確認
8月22日	・2階梁スリーブ施工図確認		
	・2階 AW建具製作図検計		
	・1階執務室3部分のガラススクリーン及びEV1,2号機廻りのガラス建具製作図検計		

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

8月3日	・鉄骨階段-2製品検査立会 於：横森製作所(福岡県)	8月30日	・CPH棟 3F(2-1工区) 梁床配筋施工状況確認
8月4日	・3F梁・床配筋 4工区 施工状況確認	8月31日	・CPH棟 3F(2-1工区) 梁床配筋段階確認立会
	・CHP棟R階梁スリーブ確認		
8月18日	・CHP棟3F(1-1,1-2工区)梁スリーブ確認		
8月22日	・CPH棟:3F梁・床配筋(1-2工区)段階確認立会		
	・現場施工状況確認		

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

8月4日	・第12回総合定例会議	8月29日	1階廊下1TVモニター設置高さについて現場にて打合せ
	・建築、電気、機械分科会		別途工事(防災無線関係)打合せ
	・別途工事 ATM、他打合せ		
8月24日	・サイン工事の内容確認及びサインレイアウトについて打合せ		
	・別途工事 売店の仕上等について打合せ		
	・議場天井について打合せ		

8. 調整その他

8月9日	周南市建築指導課へ1節鉄骨建方完了写真提出		
------	-----------------------	--	--

全体工程表

発注者：周南市
 設計監理：株式会社日建設
 建築主体工事：五洋建設・洋林建設・J1-7特定建設工事共同企業体
 電気設備工事：カテック・山一電設・田熊工業特定建設工事共同企業体
 機械設備工事：朝日工業社・カワ 温調設備・三保設備特定建設工事共同企業体

契約工期：2016年7月20日～2019年3月15日

