

平成29年11月21日


(担当部局：行政管理部・建設部)

公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会資料




## 2 工事監理の報告について【10月】

工事監理内容の凡例（別紙工事監理資料の色付けは以下の項目を示す）

### 【工事関連書類】

	～	工事進捗状況・工程
	～	施工計画書
	～	施工図
	～	材料承諾
	～	各打合せ

### 【工事施工】

	～	工事関連書類に基づき材料確認
	～	その他現地等立会
	～	工事施工者の自社検査の確認及び監理者の検査 監理者による段階確認・中間確認検査・中間技術検査・完成検査

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書

2017 年 10 月

日建設計

周南市長 殿

Job No.O120135D

2017年10月31日

(監理報告期間 2017年10月1日～2017年10月31日)

1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税込)			
工事場所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構造・階数	SRC、RC、S造、一、+6、P 4棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケン 特定建設共同企業体	6,438,669,480	45.5
延床面積	20,421.22 m <sup>2</sup>	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業 特定建設共同企業体	1,215,000,000	16.4
工期	2016/7/20～2019/3/15 (32ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カナダ温調設備・ 三保設備特定建設共同企業体	1,749,600,000	17.3
請負代金額	9,403,269,480円 (税込)				
確認済証番号 (建築物)	H28計認建築周南市建00001号				
確認済証番号 (工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況)					
10/6 1階シャッター取り付け開始					
10/16 2階アルミ建具及びCPH棟鋼製建具取り付け開始					
10/31 現在5階2工区コンクリート打設、5階3工区・4工区梁床配筋型枠、 3階耐火被覆、1階間仕切り、鋼製建具工事中、及び2階ウレタン吹付開始					
(工程進捗) 基本工程に対して7日遅れで進捗しています。					
(近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		9,403,269,480	36.5

4.工事現況写真 (2017年10月31日撮影)



5. 施工図等および材料・機器等の検計・承認

10月4日	・4階AW製作図検計	10月24日	・衛生用ポンプ、空調用密閉膨張タンク、ガス給湯器納入仕様書確認及び保温施工要領書確認
10月5日	・1階STW建具製作図確認		・3階配管、ダクト施工図、5階計装配管(6階床打込み配管)施工図確認
10月6日	・金属工事施工計画書検計 ・衛生器具納入仕様書確認及び軽鉄壁内計装配管施工要領書確認		・CPH棟 2期WC追加変更案プラン検計・作成
10月10日	・EV制作要領書検計チェックバック	10月25日	・庁舎棟:1階 STW、2階 SD、LD 及びCPH棟:1階 SLD、2階 SD 施工図検計 ・鉄骨3節製作図検計
10月11日	・6階床スリーブ図検計 ・4階、5階 ECP割付図検計 ・2階シャッター、可動望遠垂れ壁施工図確認	10月26日	・金属工事(壁銅板貼り、WC等レターンスリット、階段手摺、軒天 施工図検計
10月12日	・正副議長室ワードローブについて検計	10月27日	・3階、4階SD施工図検計 ・全体幹線系統図検計
10月13日	・保温工事施工要領書検計、議場システム仕様書確認		
10月16日	・庁舎棟4.5階用送風機納入仕様書確認		
10月20日	・庁舎棟4階配管、ダクト施工図検計 ・CPH棟:2F AW及び庁舎棟:4FAW施工図確認		

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

10月4日	・4F 4工区 柱配筋段階確認立会	10月19日	・RF 1-1工区 梁床配筋段階確認に立会 ・建築指導課によるRF 1-1工区梁床配筋検査及防火区画壁検査に立会 ・RF 1-1工区梁床配筋、スラブ配管及びLGS壁下地(F2)の中間検査に立会
10月5日	・5階 1-1工区 柱配筋段階確認に立会 ・5階 1-1工区 柱配筋中間検査に立会	10月20日	・3階配管、ダクト施工図、5階計装配管(6階床打込み配管)施工図確認
10月11日	・1階4工区軽鉄間仕切壁計装配管、5階3工区床スリーブ及び計装打込み配管確認 ・5階 3工区 梁床配筋施工状況確認	10月25日	・現場施工状況確認
10月12日	・5階 4工区 梁床配筋段階確認に立会 ・1階 LGS壁下地段階確認に立会 ・1階LGS壁下地中間検査に立会	10月25日	・6階梁(2.3工区)スリーブ確認
		10月26日	・2F 1工区 梁耐火被覆施工状況確認 ・RF 2工区 梁床配筋施工状況確認
			・1F、2F用電灯盤、動力盤製品検査立会

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

10月4日	・トップライトの設備システムについて打合せ	10月20日	・第13回定例会議
10月6日	・第14回総合定例会議 ・建築、電気、機械分科会 ・サイン関係色他について打合せ	10月27日	・電気設備分科会
10月10日	・コーナーガード位置について打合せ		
10月19日	・電気設備分科会		

8. 調整その他

10月31日	議場机・椅子モックアップ確認会		
--------	-----------------	--	--

# 全体工程表

発注者：周南市  
 設計監理：株式会社日建設  
 建築主体工事：五洋建設・洋林建設・丸ノコ特定建設工事共同企業体  
 電気設備工事：ツツワ・山一電設・田熊工業特定建設工事共同企業体  
 機械設備工事：朝日工業社・加村 温調設備・三保設備特定建設工事共同企業体

契約工期：2016年7月20日～2019年3月15日

