

平成30年2月16日


(担当部局：行政管理部・建設部)

公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会資料




2 工事監理の報告について【1月】

工事監理内容の凡例（別紙工事監理資料の色付けは以下の項目を示す）

【工事関連書類】

	～	工事進捗状況・工程
	～	施工計画書
	～	施工図
	～	材料承諾
	～	各打合せ

【工事施工】

	～	工事関連書類に基づき材料確認
	～	その他現地等立会
	～	工事施工者の自社検査の確認及び監理者の検査 監理者による段階確認・中間確認検査・中間技術検査・完成検査

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書

2018 年 1 月

日建設計

周南市長 殿

Job No.O120135D

2018年 1月 31日

(監理報告期間 2018年 1月 1日～ 2018年 1月 31日)

1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税込)			
工 事 場 所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区 分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構 造・階 数	SRC、RC、S 造、一、+ 6、P 4 棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケン 特定建設共同企業体	6,438,669,480	67.6
延 床 面 積	20,421.22 m ²	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業 特定建設共同企業体	1,215,000,000	54.5
工 期	2016/7/20 ~ 2019/3/15 (32 ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カナダ温調設備・ 三保設備特定建設共同企業体	1,749,600,000	58.0
請 負 代 金 額	9,403,269,480 円 (税込)				
確認済証番号 (建築物)	H28計認建築周南市建00001号				
確認済証番号 (工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況)					
倉庫棟:1/26 IF床コンクリート打設完了、1/31現在 2F床配筋型枠工事中					
CPH棟:1/31現在 1.2F壁ボード貼り及び配管配線等工事中					
庁舎棟:1/19 議場屋根工事完了、1/25日 外構 駐輪場躯体打設完了					
1/31現在、LGS下地6階迄、ボード貼5階迄、6階設備配管配線工事中					
(工程進捗) 基本工程に対して7日遅れで進捗しています。					
(近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		9,403,269,480	64.1

4.工事現況写真 (2018年 1月 31日撮影)



5. 施工図等および材料・機器等の検討・承認

1月5日	倉庫棟1階天井施工図(機械)検討	1月18日	・CPH棟:照明ボックス施工図、EXP-Jカバーパネル施工図(X15/X21通り)施工図 ・アルミ笠木施工図、4F・5F ガラススクリーン、議場家具施工図検討 ・4階電気設備施工図確認
1月9日	・3階MR-1~4詳細図検討 ・5階天井施工図検討	1月19日	・4階、5階ガラススクリーン(SW7、SW8)製作図確認 ・6F電気室他鉄骨設備架台施工図確認
1月10日	・階段1~4手摺施工図確認 ・光庭軒天アルミパネル施工図確認	1月24日	雨水排水ルート・管径について検討
	・エレベーター及びトトップライト工事施工計画書検討	1月25日	・倉庫棟:1階、2階 鋼製建具製作図確認 ・倉庫棟:2階アルミ建具及びシャッター製作図確認 ・トイレース、流し台他住設機器施工図確認 ・5階電気設備施工図確認
1月11日	・4階MR-1~4詳細図検討 ・流し台他住設施工図検討 ・4F電気設備施工図確認	1月30日	自動制御盤(1,6F)納入仕様書確認
1月12日	・庁舎棟:5階鋼製建具製作図確認 ・4FSW7、5FSW8施工図検討	1月31日	1階 倉庫棟からIT寄棟階段、2階階段EXPJ部施工図検討
1月18日	・EV及びトトップライト施工計画書確認		

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

1月16日	・EV製品検査:検査監検査に同行立会 於: 愛知県 三菱電機稲沢工場		
1月23日	・CPH棟:水切り、壁パネル リン酸処理製品検査 検査監検査に同行立会 於: 大阪府 オーエム工業		
1月25日	屋上キュービクル据付け状況確認		
1月26日	設備中間技術検査 立会		
1月31日	倉庫棟:配筋施工状況確認		

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

1月19日	・第16回定例会議 ・建築、電気、機械、サイン分科会		
-------	-------------------------------	--	--

8. 調整その他

	特に無し		
--	------	--	--

全体工程表

発注者：周南市
 設計監理：株式会社日建設
 建築主体工事：五洋建設・洋林建設・ふーが特定建設工事共同企業体
 電気設備工事：カテック・山一電設・田熊工業特定建設工事共同企業体
 機械設備工事：朝日工業社・カワ 温調設備・三保設備特定建設工事共同企業体

契約工期：2016年7月20日～2019年3月15日

