


1 新施設の開園スケジュール

(1) 工事スケジュール（当初）

（工期） 令和7年11月13日～ <u>令和9年3月7日</u>	新施設整備（建築主体工事）
<u>令和9年3月31日まで</u>	新施設開園準備（引越等）
<u>令和9年4月1日</u>	新施設の開園



(2) 工事スケジュール（変更後）

（工期） 令和7年11月13日～ <u>令和9年 5 月末</u>	新施設整備（建築主体工事）
<u>令和9年6月末</u>	新施設開園準備（引越等）
<u>令和9年7月初旬</u>	新施設の開園

建築主体工事における杭工事について、支持地盤（建物を支える地盤）が想定よりも深い箇所があることが判明したため、杭の長さの変更（支持層の確認及び杭の再製作）などに日数を要することとなり、対応に約1.5か月を要しました。

→工期の延長

※中東情勢に起因する建設資材の納入の遅れなどによる、更なる工期延長も懸念されています。

(3) 保育園の開園時期の変更について

工期の延長に伴い、新施設の開園時期も遅れます。

→令和9年7月以降の開園予定

	令和8年度				令和9年度			
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
当初予定	新施設整備工事				新施設 開園			
変更後	新施設整備工事						新施設開園	

開設準備

開設準備