

# 新庁舎建設だより

平成30年12月

## ～ 基礎工事の様子です ～

11月から着手していた基礎工事が完了しました。

基礎工事は、建築構造物を支持し、安定させるための土台となる重要な部分です。

基礎工事が終わり、今後はシビックプラットホームの躯体工事が本格的に進んでいきます。

◆基礎工事の様子 (型枠の組立)



(コンクリートの打設)



## ～ 1階躯体工事の様子です ～

現在、シビックプラットホーム1階の躯体工事が進んでいます。

建物は鉄骨鉄筋コンクリート造で、工程は、鉄骨組立→柱梁壁配筋→柱梁壁型枠→床型枠→床配筋→コンクリート打設という流れです。

◆1階躯体工事の様子 (柱梁壁配筋)



(柱梁壁型枠)

