




## 2 工事監理の報告について【5月】

工事監理内容の凡例（別紙工事監理資料の色付けは以下の項目を示す）

### 【工事関連書類】

	～	工事進捗状況・工程
	～	施工計画書
	～	施工図
	～	材料承諾
	～	各打合せ

### 【工事施工】

	～	工事関連書類に基づき材料確認
	～	その他現地等立会
	～	工事施工者の自社検査の確認及び監理者の検査 監理者による段階確認・中間確認検査・中間技術検査・完成検査

新庁舎建設工事監理業務委託

監 理 報 告 書

2018 年 5 月

日建設計

周南市長 殿

Job No.O120135D  
2018年 5月 31日

(監理報告期間 2018年 5月 1日～ 2018年 5月 31日)

1.工事概要		3.工事出来高 (工事金額は税込)			
工事場所	山口県周南市岐山通1丁目1番地外	区分	受注者名	工事金額(円)	出来高%
構造・階数	SRC、RC、S造、一、+6、P 4棟	建築主体(分離)	五洋建設・洋林建設・チューケ ン特定建設共同企業体	6,465,500,480	83.7
延床面積	20,421.22 m <sup>2</sup>	電気設備(分離)	サンテック・山一電設・田熊工業 特定建設共同企業体	1,215,000,000	90.6
工期	2016/7/20～2019/3/15 (32ヶ月)	機械設備(分離)	朝日工業社・カネダ温調設備・ 三保設備特定建設共同企業体	1,749,600,000	93.8
請負代金額	9,430,100,480円 (税込)				
確認済証番号 (建築物)	H30計更建築周南市建00001号				
確認済証番号 (工作物)					
2.工事進捗状況					
(工事状況)					
5月10日 仮使用認定検査					
5月16日 日建設計完成検査					
5月16日 周南市建築課完成検査					
5月21～23日 1期工事完成 検査監検査					
5月31日 1期工事完成引き渡し及び2期工事着工準備中					
(工程進捗) 基本工程に対して遅れなく進捗しています。					
(近隣状況) 特に問題ありません。					
		合計		9,430,100,480	86.5

4.工事現況写真 (2018年 5月 30日撮影)

全景(東側:岐山通り)



5. 施工図等および材料・機器等の検討・承認

5月1日	完了関係書類事前確認		
5月2日	完了関係書類事前確認		
5月8日	完了関係書類事前確認		
5月9日	完了関係書類事前確認		
5月18日	完了関係書類(電気設備)事前確認		
5月29日	サイン・ブラインド中間技術検査検査書類事前確認		

6. 施工・材料・機器および関係機関の検査・立会い

5月1日	・免震層、外構 監理担当者検査	5月20日	・完成検査での指摘事項、吹き抜け部分のシャッター機能確認
	・停復電試験立会い		・受変電設備遮断器の動作確認
5月8日	消防仮使用検査立会	5月21日	1期工事の検査監による完了検査(現場)に立会
5月9日	中央監視機能試験立会	5月22日	1期工事の検査監による完了検査(現場)に立会
5月9日	倉庫棟ピット内検査	5月23日	1期工事の検査監による完了検査(書類)に立会
5月10日	建築指導課による仮使用認定検査に立会	5月29日	完成検査時指摘事項の手直し確認
5月11日	全停復電試験立会	5月30日	完成検査時指摘事項の手直し確認
5月15日	消防手直し検査立会	5月31日	サイン・ブラインド設置状況確認
5月16日	・日建設計完成検査		
	・周南市建築課完成検査立会		
5月17日	・監理担当者(電気設備)検査		
	・下水道(外部雨水・污水会所)検査立会		

7. 定例会議・打合せに関する事項(発注者との協議を含む)

5月17日	完成検査指摘事項の検討項目他について打合せ	5月29日	サイン・ブラインド関係打合せ
5月18日	・第20回定例会議 ・建築、電気、機械、サイン分科会 (完成検査指摘事項の検討項目他について協議)		
5月28日	1F夜間受付廻り、北側管理扉セキュリティ、2期飲食施設等打合せ		

8. 調整その他

5月21日	仮使用認定通知書(5月17日付)受領		
5月31日	・工事完成引き渡し立会 ・市長及び市議員の新庁舎建物内覧会に同行		

# 全体工程表

発注者：周南市  
 設計監理：株式会社日建設  
 建築主体工事：五洋建設・洋林建設・ふーが特定建設工事共同企業体  
 電気設備工事：カテック・山一電設・田熊工業特定建設工事共同企業体  
 機械設備工事：朝日工業社・カワ 温調設備・三保設備特定建設工事共同企業体

契約工期：2016年7月20日～2019年3月15日

