

社会資本総合整備計画

徳山駅を中心とした人にやさしい都市空間の形成

中間評価

平成26年8月


山口県周南市

様式2-2 地区の概要

社会資本総合整備計画「徳山駅を中心とした人にやさしい都市空間の形成」の成果概要

計画の目標

レクリエーションおよび交通拠点である「徳山港周辺」～交通結節点および商業の拠点である「徳山駅周辺」～行政拠点である「市役所周辺」～文化拠点である「徳山公園周辺」までの区間を周南市の都心軸として設定し、各拠点の強化と拠点間の連携効果の発揮により、中心市街地の活性化、広域的な拠点機能の向上、都市としての魅力の回復と向上を図る。



まちの課題の変化	委員会等に市民を加えていることで、まちづくりに対する市民の機運は高まってきている。しかしながら、主要事業はいずれも完成していないため、まちの課題としては大きな改善は見られない。今後、南北自由通路の開通、賑わい交流施設(仮称)新徳山駅ビルの基本設計の完了などにより、事業効果の発現が期待できるので、事後評価時においては、まちの課題も変化が見られると考えている。
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> ・活性化の拠点性や都市としての魅力の向上を図るために、賑わい交流施設、南北駅前広場等の事業推進に努める。 ・住民、来街者など全ての人々が、安全・安心にまちを回遊できるように、道路等のバリアフリー化を進める。 ・商店街やまちづくり会社が主体となって、中心市街地の賑わいを創出する取り組みを行う。

社会資本総合整備計画 中間評価 事業進捗状況

平成 26 年 8 月

計画の名称		徳山駅を中心とした人にやさしい都市空間の形成														
計画の期間		平成23年度 ~ 平成26年度 (4年間)				交付対象		山口県周南市								
交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所等)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				進捗	事業効果
											H23	H24	H25	H26		
A-1	都市再生	一般	周南市	直接	周南市			徳山駅周辺地区都市再生整備計画事業	南北自由通路L=130m 等	周南市					実施中	実施中
A-2	街路	一般	周南市	直接	周南市	S街路	改築	(都) 徳山停車場線 (徳山駅北口駅前広場)	広場面積 A=5,973㎡	周南市					実施中	実施中
A-3	街路	一般	周南市	直接	周南市	S街路	改築	(都) 海岸通線 (徳山駅南口駅前広場)	広場面積 A=3,468㎡	周南市					実施中	実施中
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				実施状況	事業効果		
									H23	H24	H25	H26				
B-1	鉄道	一般	周南市	直接	周南市	徳山駅橋上駅舎事業	駅舎橋上化	周南市					実施中	実施中		
B-2	鉄道	一般	周南市	間接	西日本旅客鉄道株式会社	徳山駅移動円滑化施設等整備事業	駅構内移動円滑化施設整備 (エスカレーター2基)	周南市					完了	橋上駅にエスカレーター2基設置。利便性と交通結節機能が向上した。		
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)				実施状況	事業効果	
										H23	H24	H25	H26			
C-1	施設整備	一般	周南市	直接	周南市	その他	徳山駅北口駅前広場	広場面積 A=1,827㎡	周南市					実施中	実施中	
C-2	施設整備	一般	周南市	直接	周南市	その他	徳山駅南口駅前広場	広場面積 A=332㎡	周南市					実施中	実施中	
C-3	施設整備	一般	周南市	直接	周南市	駐車場・駐輪場整備	徳山駅西側駐車場・駐輪場整備事業	駐車場および駐輪場整備	周南市					実施中	実施中	
C-6	施設整備	一般	周南市	直接	周南市	施設整備	パークタウン等実現化事業	歩行者空間整備、動物ユニット設置	周南市					実施中	実施中	
C-7	調査・実験	一般	周南市	直接	周南市	計画調査・社会実験	パークタウン等社会実験	足跡プロジェクト、まちなかスリット、啓発事業等	周南市					実施中	実施中	
C-8	施設整備	一般	周南市	直接	周南市	設計	賑わい交流施設整備事業	基本設計	周南市					実施中	事業繰越により現在も実施中	