

社会資本総合整備計画

徳山駅を中心とした人にやさしい都市空間の形成

事後評価

平成27年3月

山口県周南市

社会資本総合整備計画 事後評価 事業進捗状況

平成 27年 3月

| 計画の名称 | | 徳山駅を中心とした人にやさしい都市空間の形成 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------------|------|----------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-----|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 計画の期間 | | 平成23年度 ～ 平成26年度 (4年間) | | | | 交付対象 | | 山口県周南市 | | | | | | | | |
| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 道路種別 | 省略工種 | 要素となる事業名 (事業箇所等) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) | | | | 進捗 | 事業効果 |
| | | | | | | | | | | | H23 | H24 | H25 | H26 | | |
| A-1 | 都市再生 | 一般 | 周南市 | 直接 | 周南市 | | | 徳山駅周辺地区都市再生整備計画事業 | 南北自由通路L=130m 等 | 周南市 | | | | | 完了 | 線路で分断された駅南北の移動が円滑化される等回遊性が向上した。 |
| A-2 | 街路 | 一般 | 周南市 | 直接 | 周南市 | S街路 | 改築 | (都) 徳山停車場線 (徳山駅北口駅前広場) | 広場面積 A=5,973㎡ | 周南市 | | | | | 実施中 | 実施中 |
| A-3 | 街路 | 一般 | 周南市 | 直接 | 周南市 | S街路 | 改築 | (都) 海岸通線 (徳山駅南口駅前広場) | 広場面積 A=3,468㎡ | 周南市 | | | | | 実施中 | 実施中 |
| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) | | | | 実施状況 | 事業効果 | | |
| | | | | | | | | | H23 | H24 | H25 | H26 | | | | |
| B-1 | 鉄道 | 一般 | 周南市 | 直接 | 周南市 | 徳山駅橋上駅舎事業 | 駅舎橋上化 | 周南市 | | | | | 完了 | 自由通路から駅のホームまでの移動が円滑化された。 | | |
| B-2 | 鉄道 | 一般 | 周南市 | 間接 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 徳山駅移動円滑化施設等整備事業 | 駅構内移動円滑化施設整備 (エスカレーター2基) | 周南市 | | | | | 完了 | 利便性と交通結節機能が向上した。 | | |
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接 間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間 (年度) | | | | 実施状況 | 事業効果 | |
| | | | | | | | | | | H23 | H24 | H25 | H26 | | | |
| C-1 | 施設整備 | 一般 | 周南市 | 直接 | 周南市 | その他 | 徳山駅北口駅前広場 | 広場面積 A=1,827㎡ | 周南市 | | | | | 実施中 | 実施中 | |
| C-2 | 施設整備 | 一般 | 周南市 | 直接 | 周南市 | その他 | 徳山駅南口駅前広場 | 広場面積 A=332㎡ | 周南市 | | | | | 実施中 | 実施中 | |
| C-3 | 施設整備 | 一般 | 周南市 | 直接 | 周南市 | 駐車場・駐輪場整備 | 徳山駅西側駐車場・駐輪場整備事業 | 駐車場および駐輪場整備 | 周南市 | | | | | 実施中 | 実施中 | |
| C-6 | 施設整備 | 一般 | 周南市 | 直接 | 周南市 | 施設整備 | パークタウン等実現化事業 | 歩行者空間整備、動物ユニット設置 | 周南市 | | | | | 実施中 | 実施中 | |
| C-7 | 調査・実験 | 一般 | 周南市 | 直接 | 周南市 | 計画調査・社会実験 | パークタウン等社会実験 | 足跡プロジェクト、まちなかスリット、啓発事業等 | 周南市 | | | | | 実施中 | 実施中 | |
| C-8 | 施設整備 | 一般 | 周南市 | 直接 | 周南市 | 設計 | 賑わい交流施設整備事業 | 基本設計 | 周南市 | | | | | 完了 | 基本設計が公開されたことにより、まちづくりへの関心が高まった。 | |