

参考


1. 検証会の報告内容(抜粋)

「平成22年度周南市防災行政無線施設整備工事(以下「本件工事」という。)が市と日本無線の双方から契約解除されるに至った原因は、様々な要因が複合的にからんだことにあることをまず指摘する。

しかしながら、経過を全体的に考察すれば、市(担当部局及び前市長の双方を含む。)は、平成22年4月26日の本件工事の条件付一般競争入札をするまでは、相当無理をして急いだのではないかと思われ、入札後の仮契約の締結以後は、既設消防無線機器に関連する技術的な事項の確認や確認の取得にとられる一方、発注者たる行政として要求される工事の計画・執行に対する主体的・積極的な関与を欠き、本件工事の進捗をむしろ妨げていたのではないかと評価せざるを得ない。このことが工事の遅延・解除を防止できず、むしろ助長した可能性がある。」

「当検証会は、本件工事が市と日本無線の双方から契約解除に至った主因は、日本無線が契約上の義務を果たさなかったこと及び市が契約外の条件を加重したことにあると判断した。

しかしながら、市の事務執行、工事監理及び行政責任の観点からは、市がより主体的・積極的に工程管理を実施し、関係者間の協議・調整を主導していれば、工事完遂に至っていた可能性は高く市の責任も重大であると考える。」



報告書関係



周南市防災行政無線検証会



防災行政無線操作室(鹿野)

2. 周南市防災行政無線施設整備に係る経緯の概要

平成17年度 防災行政無線施設実施設計業務委託

平成21年度 防災行政無線実施設計(平成17年度の設計見直し)業務委託

平成22年度

年月日など	内容
平成22年4月26日	周南市防災行政無線施設整備工事 条件付一般競争入札公告
4月30日	変更公告
5月19日	入札中止
5月24日	再公告
6月 4日	入札(入札の結果、低入札価格のため落札決定保留)
6月10日	契約等審査会において日本無線(株)を落札者に決定
6月14日	三菱電機(株)が異議申立書を提出
7月21日	第2回定例会本会議 工事請負契約の締結について(可決)
7月27日	工事請負契約締結
12月20日	日本無線(株)から市へ通知文書(合意解約の申し入れ)
12月24日	防災行政無線施設整備に関する調査特別委員会の設置
12月28日	市から日本無線(株)への回答文書(合意解約の申し入れには同意できない旨)
平成23年1月13日	市から日本無線(株)へ催告書(契約履行のお願い)
1月17日	調査特別委員会へ100条調査権付与
1月24日	日本無線(株)から周南市へ工事請負契約の解除通知
1月27日	周南市から日本無線(株)へ工事請負契約の解除通知
2月10日～3月24日	100条委員会証人喚問(2月10日、2月15日、2月25日、3月11日、3月24日)
3月30日	第2回定例会本会議 100条委員会調査報告(※1)、要望決議

平成23年度

年月日など	内容
平成23年5月15日	周南市議会だより(※2) 【号外】「防災行政無線施設整備に関する100条調査報告」を配布
6月27日	周南市防災行政無線検証会設置要綱制定
8月29日～10月6日	周南市防災行政無線検証会の開催 (8月29日、9月5日、9月21日、10月6日)
10月12日	周南市防災行政無線検証会報告書(※3)を周南市長へ提出 (周南市・日本無線(株)の双方に責任があることが報告)
11月21日	日本無線(株)に対し和解契約の申し入れ(和解協議)
11月25日	日本無線(株)から回答(和解に向けた協議に応ずる旨)
12月 7日	工事請負契約に係る仮和解契約の締結
12月13日	第7回定例会本会議に「和解等をする事について」議案上程
12月22日	第7回定例会本会議 議決、要望決議
12月28日	工事請負契約に係る和解契約の締結
平成24年3月23日	第3回定例会本会議での行政報告(周南市防災行政無線施設整備工事に関する市の責任と今後の改善について(※4))

詳細につきましては、周南市ホームページで閲覧できます。

※1 防災行政無線施設整備に関する100条委員会調査報告書

http://www.city.shunan.lg.jp/mpsdata/web/4009/100jyou_cyousahoukou_0330.pdf

※2 周南市議会だより 【号外】 防災行政無線施設整備に関する100条調査報告

http://www.city.shunan.lg.jp/mpsdata/web/867/no.34gougai_1.pdf

※3 周南市防災行政無線検証会報告書(平成22年度周南市防災行政無線施設整備工事に関する問題に係る検証)

<http://www.city.shunan.lg.jp/section/bousaikiki/kaigi/20111006.jsp>

(報告書については、第4回周南市防災行政無線検証会の審議等経過及び結果欄「周南市防災行政無線検証会報告書(10月12日更新)」として掲載)

※4 行政報告資料 周南市防災行政無線施設整備工事に関する市の責任と今後の改善について

<http://www.city.shunan.lg.jp/mpsdata/web/8994/gyouseihoukou.pdf>