

2 別途工事及び備品購入に係る契約等の状況について


進捗 発注準備中	契約段階【今回報告】	完了 施工中	区分	名称	内容	発注方法	入札日 又は 見積合わせ日	応札者数	予定価格 (円)	落札率	契約金額 (円)	契約相手方	契約日	完成期日・ 納入期限	備考
	○		備品	【新庁舎オフィス家具】 新庁舎待合家具	待合スペースの家具を購入します。	条件付一般 競争入札	H30.5.31	3	10,008,473	97.11%	(変更後) 9,718,920	周南市五月町2番24号 株式会社三光堂	H30.6.7	H30.10.31	
				同上(変更契約)	台風21号の影響により、搬送経路としていた大阪港が被災したことから、納期を延長します。	—	—	—	—	—	—	—	H30.9.28	H30.11.30	

【待合ロビー】

- ①ベンチ(2.5人掛) 3台 ②ベンチ(5人掛) 3台




①② LARC co., Ltd
arper/ZINTA Esting
yuk-Laminator LM0022 (Natural oak)
座: 297 3x77
脚: Metal V11 mat (4x25x71)



- ③ベンチ(4人掛) 8台




③ LARC co., Ltd
arper/Califa 53 Bench
yuk: P000409
Leg: V12 (金属製57x71x41塗装仕上げ)



- ④ベンチ(3人掛) 9台



④ LARC co., Ltd
PEDRALI/PLURAL soft
yuk: 677 67x47 BE
Leg arm: Beigo, finitura goff rate-opera



- ⑤円形ソファ
(φ470 3台・φ670 1台・φ870 1台)



⑤ LARC co., Ltd
arper/Plx
φ1145 φ450
φ1147 φ670
φ1187 φ950
脚座: D1714x3



【吹抜け周り】

- ⑥ (ベンチ(3人掛)) 2台




⑥ STROY BENCH
W1200xD500xH1065
1高: メタリック
脚座: オキアロステン



【市民さろん】

- ⑦ (多角形デザインソファ (M・L))
M, L各1 ⑧ (チェア) 12台



搬送計画

- ④ベンチ(3人掛)
⑥ベンチ(3人掛)

【当初予定】
9月初旬イタリア出港
大阪港受入
10月下旬納品

9月4日
台風21号上陸
大阪港被災

【変更後】
9月25日イタリア出港
神戸港受入
11月下旬納品