

別紙

I. 事業評価総括表（2年度）

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名 又は間接交付金事業者名	交付金事業 に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等 措置	周南市総合スポーツセンター 冷却水ポンプ等改修工事	周南市	12,100,000	6,243,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	周南市総合スポーツセンター冷却水ポンプ等改修工事					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		周南市					
交付金事業実施場所		周南市大字徳山					
交付金事業の概要		周南市総合スポーツセンターは、全国大会等も開催される市のスポーツコンベンション施設であるが、供用開始から28年経過した冷却水ポンプから異音等もあり、大会の開催に支障があるため、交付金を活用し冷却水ポンプの改修工事を実施する。					
交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標		本市では交通の利便性や充実したスポーツ施設等の優位性を生かした、大規模大会等の誘致をはじめ、トップレベルのスポーツを身近に感じることができる機会を提供するとともに、スポーツコンベンションによる交流人口の拡大と賑わいの創出、地域経済の活性化に取り組むこととしている。本市の体育施設の中で、大規模大会の開催実績が多い周南市総合スポーツセンターの冷却水ポンプを改修することで、良好な競技環境を維持し、参加者の満足度を高めることにより、今後も大規模大会の誘致、開催を可能にして地域経済の活性化等を進める。 交付金事業に関する主要政策・施策：第2次周南市まちづくり総合計画後期基本計画（令和2年～令和6年度） 2無限の市民力を発揮できるまちづくり 2-3スポーツの振興 目標：スポーツ施設利用者数（指定管理施設）75万人（令和6年度）					
事業開始年度		令和2年度		事業終了（予定）年度 令和2年度			
事業期間の設定理由		施設の冷暖房切り替えのタイミングで実施 令和2年11月～施工する					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和3年度	
		利用者アンケートの回答の内、肯定的な回答が50%以上	肯定的回答/全回答=50%以上	成果実績			
				目標値	%	50	
				達成度		0	
		評価年度の設定理由					
		空調を使用することで効果がすぐわかるため、事業を実施した次年度に評価を行う。					
交付金事業の定性的な成果及び評価等							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標		単位	令和2年度	年度	
		冷却水ポンプ等改修工事		活動実績	台	3	
				活動見込	台	3	
				達成度	%	100	
交付金事業の総事業費等		令和2年度	年度	年度	備考		
総事業費		12,100,000					
交付金充当額		6,243,000					
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		6,243,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法等		契約の相手方		契約金額	
冷却水ポンプ等改修工事		条件付一般競争入札		棟居設備工業株式会社		12,100,000	
計						12,100,000	
交付金事業の担当課室		周南市地域振興部文化スポーツ課					
交付金事業の評価課室		周南市地域振興部文化スポーツ課					