

別紙

I. 事業評価総括表 (平成30年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名 又は間接交付金事業者名	交付金事業 に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	周南市美術博物館乗用エレベーター改修工事	周南市	6,237,000	6,237,000	総事業費 20,520,000円

(備考) 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	周南市美術博物館乗用エレベーター改修工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		周南市				
交付金事業実施場所		周南市花島町 周南市美術博物館				
交付金事業の概要		<p>周南市美術博物館は、美術・写真・歴史の3部門を持つ人文系の美術博物館として平成7年9月に開館しました。2階には郷土ゆかりの人物に関する常設展示室を持ち、1・2階の展示室では地方においては観覧機会の少ない大規模なものから、市美術展、学校美術展など地域に密着した展覧会などを開催しています。こうした中、館内の油圧式乗用エレベーターの部品供給が平成29年12月に停止され、今後、故障等が発生した場合はエレベーターの使用そのものができなくなるおそれがあることから、ロープ式エレベーターへの改修工事を実施します。</p> <p>機械室レス乗用エレベーター 9人乗り 1基</p>				
交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標		<p>周南市まちづくり総合計画（平成27～36年度）</p> <p>2 無限の市民力を発揮できるまちづくり</p> <p>2-2 文化・芸術活動の振興 文化芸術活動の促進</p> <p>目標：市民が快適に利用できる文化芸術拠点施設の提供や利便性の向上</p>				
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度	平成30年度		
事業期間の設定理由		-				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	
		アンケートを実施し、7割以上の利用者が、施工後の施設利用に満足したと回答する。	(満足したと回答した人数/有効回答者数)×100%	成果実績	%	
				目標値	%	70
				達成度	%	
		評価年度の設定理由				
		改修したエレベーターの利用開始が令和元年度からであるため。				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
-						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	平成30年度	年度	年度
	エレベーターの改修		活動実績	基	1	
			活動見込	基	1	
			達成度	%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	平成30年度	年度	年度	備考		
総事業費	20,520,000					
交付金充当額	6,237,000	0	0			
うち文部科学省分	0					
うち経済産業省分	6,237,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法等		契約の相手方		契約金額
乗用エレベーター改修工事		条件付き一般競争入札		(株)日立ビルシステム 中国支社(広島市)		20,520,000
						20,520,000
交付金事業の担当課室	周南市地域振興部文化スポーツ課					
交付金事業の評価課室	周南市地域振興部文化スポーツ課					