

報告書

(平成22年度周南市防災行政無線施設整備工事に関する問題に係る検証)

平成23年10月12日

周南市防災行政無線検証会

目次

1	調査の経緯	01
2	事案の概要	01
3	当検証会で、主な論点として確認した事実	06
	(1)平成21年度の実施設計業務委託に係る成果物の検収等について	06
	(2)周南市の特記仕様書に記載されている「製作者の承諾」について	06
	(3)周南市は、本件工事の現地調査を控えるよう指示していたかについて	08
	(4)バックアップの提示は、日本無線の本件契約上の義務であったかについて	09
	(5)周南市が案1を検討しなかったことについて	09
	(6)周南市が日本無線からの納期の延期の申出を拒絶したことについて	09
4	結論	10
	(1)はじめに	10
	(2)設計段階	10
	(3)入札段階	11
	(4)仮契約後	11
	(5)日本無線の解除理由	13
	(6)まとめ	14
5	資料(上記3の関連資料)	15
6	項目別検証結果	74
7	周南市防災行政無線検証会よりの提言	95
8	周南市防災行政無線検証会委員名簿	96