平成26年7月23日

周南市庁舎建設基本・実施設計　マスタースケジュール（案）

年　数		2014						2015												2016						2017						2018						2019
年　度		平成26年度									平成27年度												平成28年度					平成29年度						平成30年度			
月　数		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																
既存庁舎解体設計（北側先行解体）	設計	北側先行解体基本設計														解体実施設計				契約事務																		
	工事																					北側先行解体																
既存庁舎解体設計（南側解体）	設計	南側解体基本設計														解体実施設計																契約事務						
	工事																															南側解体						
新庁舎建設設計	設計	基本設計									実施設計											契約事務																
	工事																									新庁舎建設工事						引越し	駐車場整備					
仮庁舎改修設計	設計	仮庁舎基本設計						仮庁舎改修実施設計						契約事務																								
	工事																仮庁舎改修																					
市民館解体設計	設計	市民館解体基本設計											市民館解体実施設計				契約事務																					
	工事																			市民館解体																		
跡地仮駐車場整備設計	設計	跡地仮駐車場整備基本設計										跡地仮駐車場整備実施設計										契約事務																
	工事																						跡地仮駐車場整備															
年　度		平成26年度									平成27年度												平成28年度					平成29年度						平成30年度			
月　数		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																

備考